


申請案件處理進度查詢

申請各類用電，除通知之費用金額外，本公司絕不收取任何額外規費，請勿受騙。

申請案件基本資料

受理號碼	申請項目	受理申請日期	外線工程案件收件窗口	服務電話
1612054168		112年07月20日	台北北區營業處工管課	(02)28881678 分機591
申請戶名		申請用電地址		
地*營*事*股*有*公*		台*市*港*成*路*6*2*2*前*地		
希望用電日期	目前辦理進度			
	辦理外線施工中			

外線設計辦理情形

DCIS登記號碼	設計員	連絡電話	收件日期	預定完成日期	實際完成日期
7230534	林*洋	(02)28881678 分機711	112年07月28日	112年08月03日	112年08月02日
7230378	林*洋	(02)28881678 分機711	112年07月21日	112年08月03日	112年08月02日

外線施工辦理情形

DCIS登記號碼	工程檢驗員	連絡電話	收件日期	預定完成日期	實際完成日期
7230534	賴*宗	(02)28881678 分機571	112年08月09日	112年10月16日	
未能依預定日期完成施工原因		112年08月09日~112年09月04日待辦整合申挖手續 112年09月08日~112年09月20日已提出挖路申請，俟核准後施工外線 112年09月28日~112年10月13日待設計或施工變更後，即可安排施工外線			
7230378	賴*宗	(02)28881678 分機571	112年08月09日	112年10月30日	
未能依預定日期完成施工原因		112年09月27日~112年10月16日已提出挖路申請，俟核准後施工外線 112年10月17日~112年11月22日空管滿土			

- 註：1. 因配合電腦資料集中處理，上述列示之辦理情形為前一日之辦理進度，不便之處，敬請見諒！。
2. 上述各階段預計完成日期係參考過去申請案件平均辦理日數推估，並參酌 貴戶希望用電日期訂定。
3. 實際辦理完成日期因受待處理申請案件數量影響略有變動，如有超過預定辦理時間，歡迎逕洽相關經辦人員，將竭誠說明服務。